

**ОТЧЕТ**  
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

«Обустройство спортивно - игровой площадки "Нескучайка" по ул. Заречная г. Новый Оскол»

2. Цель проекта:

К 31 мая 2024 года благоустроить детскую – игровую площадку.

3. Фактическое место реализации проекта:

Г. Новый Оскол

3.1. Городской округ или муниципальный район:

Новооскольский городской округ

3.2. Поселение:

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома:

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: обустроенная спортивно-игровая площадка позволит укрепить здоровье детей школьного и дошкольного возраста, станет местом проведения массовых мероприятий развлекательного характера («Веселые старты», игровые программы для детей и родителей). 5. Сведения о составе и стоимости проекта:

N п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	2	3	4
1	«Обустройство спортивно - игровой площадки "Нескучайка" по ул. Заречная г. Новый Оскол»	1 292 631,58	
	Итого	1 292 631,58	

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

N п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	2	3	4
1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	1 292 631,58	x

2	Денежные средства, всего, в том числе за счет:		
2.1	областного бюджета	1 228 000,00	95
2.2	местного бюджета	64 631,58	5
2.3	населения		
2.5	инициативных платежей		
2.6	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций		

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию дополнительного наказа) – 13.03.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 31.05.2024 г.

9. К отчету прилагаются на 37 листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости работ";
- копии актов приемки-передач; накладных, счетов; актов ввода в эксплуатацию; платежных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;

- копия заключения о проведении внутренней экспертизы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 2 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.



Глава администрации  
Новосибирского городского округа

А.Н. Гриднев

Руководитель финансового органа  
Новосибирского городского округа

Т.Н. Лавренова

Ответственный за реализацию  
инициативного проекта

В.Н. Кучерявенко

Представитель  
инициативной группы

А.М Пересыпкин

Дата " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

-----  
<1> Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

<2> Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.