

**ОТЧЕТ**  
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:  
«Благоустройство территории парка в с. Богородское Новооскольского городского округа».

2. Цель проекта:  
К 01 июня 2024 года благоустроить территорию парка.

3. Фактическое место реализации проекта:  
с. Богородское.

3.1. Городской округ или муниципальный район:  
Новооскольский городской округ

3.2. Поселение:

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома:

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: выполнено строительство дорожек к храму с конструкцией «мост»; строительство наружного освещения на территории парка.

5. Сведения о составе и стоимости проекта:

N п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	2	3	4
1	Благоустройство улично ретро площадки "В гармонии с возрастом" пл. Центральная	2 374 326,43	
	Итого	2 374 326,43	

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

N п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	2	3	4
1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	2 374 326,43	x
2	Денежные средства, всего, в том числе за		

	счет:		
2.1	областного бюджета	1 887 000,00	95
2.2	местного бюджета	487 326,43	5
2.3	населения		
2.5	инициативных платежей		
2.6	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций		

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию дополнительного наказа) – 04.03.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 01.06.2024 г.

9. К отчету прилагаются на 86 листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости работ";
- копии актов приемки-передач; накладных, счетов; актов ввода в эксплуатацию; платежных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;
- копия заключения о проведении внутренней экспертизы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 2 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.

Глава администрации  
Новооскольского городского округа



Руководитель финансового органа  
Новооскольского городского округа

Ответственный за реализацию  
инициативного проекта

Представитель  
инициативной группы

А.Н. Гриднев

Т.Н. Лавренова

В.Н. Кучерявенко

Н.М. Новикова

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

-----  
<1> Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

<2> Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.