

**ОТЧЕТ**  
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:  
«Обустройство пешеходной дорожки в с. Ольховатка (между ул. Центральная – ул. Молодежная) Новооскольского городского округа».

2. Цель проекта:  
«К 15 мая 2024 года обустроить пешеходную дорожку.»

3. Фактическое место реализации проекта:  
Белгородская область, Новооскольский район, с. Ольховатка

3.1. Городской округ или муниципальный район:  
Новооскольский городской округ

3.2. Поселение:

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома:

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: Обустроена пешеходная дорожка протяженностью 0,280 км..

5. Сведения о составе и стоимости проекта:

№ п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	2	3	4
1	«Обустройство пешеходной дорожки в с. Ольховатка».	1 194 414,61	
	Итого	1 194 414,61	

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	2	3	4
1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	1 194 414,61	x

2	Денежные средства, всего, в том числе за счет:		
2.1	областного бюджета	1 134 674,04	95
2.2	местного бюджета	59 740,54	5
2.3	населения		
2.5	инициативных платежей		
2.6	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций		

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию дополнительного наказа) – 11.03.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.06.2024 г.

9. К отчету прилагаются на 77 листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости работ";
- копии актов приемки-передач; накладных, счетов; актов ввода в эксплуатацию; платежных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;
- копия заключения о проведении внутренней экспертизы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 2 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.



Глава администрации  
Новосокольского городского округа

А.Н. Гриднев

Руководитель финансового органа  
Новосокольского городского округа

Т.Н. Лавренова

Ответственный за реализацию  
инициативного проекта

В.Н. Кучерявенко

Представитель  
инициативной группы

Л.А. Лобанова

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- 
- <1> Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.
- <2> Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.