

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

Обустройство детской спортивно-игровой площадки "Страна детства" в с. Покрово - Михайловка Новооскольского городского округа Белгородской области».

2. Цель проекта:

«К 15 июня 2024 года обустроить детскую спортивно-игровую площадку "Страна детства" в с. Покрово - Михайловка Новооскольского городского округа Белгородской области».

3. Фактическое место реализации проекта:

С. Покрово - Михайловка

3.1. Городской округ или муниципальный район:

Новооскольский городской округ

3.2. Поселение:

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома:

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: установлено детское – спортивно игровое оборудование, произведена укладка бесшовного травмобезопасного резинового покрытия.

5. Сведения о составе и стоимости проекта:

№ п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	2	3	4
1	«Обустройство детской спортивно - игровой площадки на ул. Молодежная в с. Ольховатка Новооскольского городского округа».	2 213 584,28	
	Итого	2 213 584,28	

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	2	3	4

1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	2 213 584,28	x
2	Денежные средства, всего, в том числе за счет:		
2.1	областного бюджета	2 102 900	95
2.2	местного бюджета	110 684,28	5
2.3	населения		
2.5	инициативных платежей		
2.6	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций		

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию дополнительного наказа) – 11.03.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.06.2024 г.

9. К отчету прилагаются на _____ листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости работ";
- копии актов приемки-передач; накладных, счетов; актов ввода в эксплуатацию; платежных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;
- копия заключения о проведении внутренней экспертизы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией

инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 2 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.



Глава администрации
Новосokol'sкого городского округа

А.Н. Гриднев

Руководитель финансового органа
Новосokol'sкого городского округа

Т.Н. Лавренова

Ответственный за реализацию
инициативного проекта

В.Н. Кучерявенко

Представитель
инициативной группы

Л.А Резниченко

Дата " ____ " _____ 20__ г.

<1> Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

<2> Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.